














Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Schulferien NRW	75 Tage	Mon 14.07.25	Fre 24.10.25	
2		Sommerferien	32 Tage	Mon 14.07.25	Die 26.08.25	
3		Herbstferien	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25	
4		LV 05 Verkehrssicherung	87 Tage	Fre 01.08.25	Mon 01.12.25	
5		Aufbau Verkehrssicherung	1 Tag	Fre 01.08.25	Fre 01.08.25	
6		Abbau Verkehrssicherung	1 Tag	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25	28;26
7		LV 06 Rohbau	87 Tage	Mon 04.08.25	Die 02.12.25	
8		Baustelleneinrichtung	1 Tag	Mon 04.08.25	Mon 04.08.25	
9		Staub- und Schutzbekleidung inkl. Staubschutzwand	2 Tage	Die 05.08.25	Mit 06.08.25	8
10		Sicherungsarbeiten inkl. Schalung vorh. Stahlbetond	2 Tage	Don 07.08.25	Fre 08.08.25	9
11		Erdarbeiten Freilegung Kelleraußenwand	5 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.08.25	10
12		Dokumentation, Ausbau und Lagerung Plattenbelag	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	11
13		Rückbau und Entsorgung Betondecke inkl. Stahlträg	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25	12
14		Unterfangungsarbeiten Deckenaufleger inkl. Stahltr	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	13
15		Betonieren Stahlbetondecke	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25	14
16		Wärmedämmung und Gefälleestrich	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25	15
17		Abdichtungsarbeiten Boden und Außenwand	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25	16
18		Verlegung Drainage und Verfüllung Arbeitsbereich	2 Tage	Mon 20.10.25	Die 21.10.25	17
19		Einbau Schlitzrinne und Pflasterarbeiten	2 Tage	Mit 22.10.25	Don 23.10.25	18
20		Mauerwerkssanierung Kelleraußenwand	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	15
21		Abnahme	1 Tag	Fre 24.10.25	Fre 24.10.25	19
22		Mängelbeseitigung	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25	21
23		Abbau Baustellensicherung	1 Tag	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25	28;26
24		Abbau Staubschutzwand Caruso	1 Tag	Die 02.12.25	Die 02.12.25	23
25		LV 07 Naturstein	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	17
26		Natursteinarbeiten	20 Tage	Mon 20.10.25	Fre 14.11.25	
27		LV 08 Stahlbau	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	25EA-10 Tage
28		Stahlbauarbeiten	20 Tage	Mon 03.11.25	Fre 28.11.25	
29		LV Bauendreinigung	3 Tage	Mit 03.12.25	Fre 05.12.25	24
30		Bauendreinigung	3 Tage	Mit 03.12.25	Fre 05.12.25	

Bauzeitenplan

Projekt: Stadthalle Mülheim	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			