

Vorläufiger Bauzeitenplan

Projekt

Radmotorikpark Mülheim an der Ruhr

Stand: 17.04.2025

	Aufgabe/Tätigkeit	Beginn [Datum]	Endet nach	Ende [Datum]		Meilenstein [Datum]	
x	Baubeginn Los 01					02.06.2025	
	Einrichtung + Abbruch	16.06.2025	15	04.07.2025			
	Erdarbeiten	30.06.2025	15	18.07.2025			
	Entwässerung	16.07.2025	13	01.08.2025			
	Erdarbeiten Elektro	30.07.2025	10	12.08.2025			
	Garagenbau	24.09.2025	3	26.09.2025			
	Tragschichten	06.08.2025	13	22.08.2025			
	Fahrflächen	27.08.2025	18	19.09.2025			
	Hindernisse einbauen	17.09.2025	10	30.09.2025			
	Einbauten	17.09.2025	10	30.09.2025			
	Vegetationsarbeiten	24.09.2025	15	14.10.2025			
	Rückbau	15.10.2025	3	17.10.2025			
x	Bauende Los 01					31.10.2025	
x	Baubeginn Los 02					11.08.2025	
	Entwässerung	25.08.2025	3	27.08.2025			
	Lauftradtrack/ Hindernisse	25.08.2025	10	05.09.2025			
x	Bauende Los 02					15.09.2025	
x	Baubeginn Los 03					14.07.2025	
	Elektroarbeiten	30.07.2025	12	14.08.2025			
x	Bauende Los 03					22.08.2025	