





			Zustand					
Straßenablauf-Nr.	Haus-Nr.	Unter- suchung Nr:	Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil					Leitung
AS0018283	90	U01	Konus Verschoben				X	Verschobene Verbindung bei 1,64m, 2,12m, 2,62m und bei 3,25m
AS0018282	92	U02	mängelfrei	X				mängelfrei
AS0018281	102	U03	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 0,98m
AS0007899	Insel	U04	mängelfrei	X				mängelfrei
AS0007900	101	U05	mängelfrei	X				mängelfrei
AS0018279	99	U06	mängelfrei	X				Rissbildung, Riss am Rohrumfang bei 1,02m und bei 9,36m
								Rohrbruch/Einsturz bei 1,94m
								Hohlraum bei 4,94
								IAB Kamera kommt nicht weiter bei 20,64m
AS0018278	97	U07	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 1,16m, 14,47m und bei 15,07

AS0018277	93	U08	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 0,71m und bei 8,70m
								Verschobene Verbindung im Winkel bei 0,71m
AS0018276	91	U09	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 1,14m, 1,45m, 4,45m, 5,37m, 7,33m und bei 10,39m
								Rissbildung, Riss am Rohrumfang bei 9,68m
								Verschobene Verbindung im Winkel bei 10,12m

Bemerkung:		Eine Innensanierung der schadhaften Leitungen ist möglich.
-------------------	--	--