





			Zustand					
Straßenablauf-Nr.	Haus-Nr.	Unter- suchung Nr:	Ablaufrost mit Rahmen und Unterteil					Leitung
AS0023675	gü.180	U01	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 14,81m und bei 15,16m
								Rissbildung bei 14,81m
AS0004244	gü.174	U02	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 0,46m
AS0004242		U03	mängelfrei	X				mängelfrei
AS0004240	157	U04	mängelfrei	X				Rohrbruch/Einsturz bei 0,58m und bei 0,99m
								Verschobene Verbindung bei 0,58m, 0,99m 2,33m und bei 3,69m
AS0004237	147	U05	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 1,05m und bei 2,02m
								Rissbildung bei 1,92m und bei 2,07m
								Einragendes Dichtungsmaterial bei 2,02m
AS0004236	148	U06	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 1,23m und bei 3,08m

								Einragendes Dichtungsmaterial bei 3,08m
AS0004238	154	U07	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 3,57m
								Rissbildung bei 3,57m
AS0004239	158	U08	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 1,06m und bei 6,87m
AS0004241	164	U09	mängelfrei	X				Verschobene Verbindung bei 2,30m
AS0020274	170	U10	mängelfrei	X				mängelfrei
AS0004246	180	U11	mängelfrei	X				Rohrbruch/Einsturz bei 0,40m

<b>Bemerkung:</b>		Eine Innensanierung der schadhaften Leitungen ist möglich.
-------------------	--	--