

Referenzblatt 01

Tätigkeit:

Denkmalgerechter und restauratorischer Einbau eines Natursteinbodens

Der ursprüngliche Bodenbelag des Arkadenganges wird durch das Gewerk Rohbau ausgebaut und denkmalgerecht gelagert. In Abstimmung mit der Denkmalbehörde wird entschieden, welche der ursprünglichen Steine erhalten bleiben und welche ersetzt werden müssen. Die zu ersetzenden Natursteine müssen anhand von Mustern mit der Denkmalbehörde und dem LVR abgestimmt werden.

Der Bodenbelag wird in einer wiederkehrenden Musterfolge mit ausgefüllten Kassettierungen verlegt. Sie sollen mit einer Stärke von 30 bzw. 40mm auf mind. 40mm Drain-Mörtel verlegt werden. Unter diesem befindet sich wiederum eine Drainagematte in einem 1%-Gefälle. Um die Entwässerung sicherzustellen hat der Boden eine Neigung von der Fassade in Richtung Fußgängerweg. Zusätzlich gibt es ein Gefälle vom Osten nach Westen des Arkadenganges entsprechend des Bestandes.

Themenschwerpunkt:	Denkmalgerechter Einbau eines Natursteinbelags
Ausgeführte Arbeit: (stichpunktartig auflisten)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Größe der eingebauten Bodenbelagsfläche (mind. 50 m²): _____ m²
Auftragsvolumen (€ / Brutto): Mind. 35.000 €	
Objektname:	
Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift Bauherr:	
Anschrift Kontakt für die Referenzabfrage:	
Ausführungszeitraum:	<input type="checkbox"/>

Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen!

Referenzblatt 02

Tätigkeit:

Denkmalgerechte und restauratorische Sanierung einer Natursteinfassade

Die Fassade des Arkadenganges soll saniert werden. Dazu zählen das Quadermauerwerk der Fassade, die Natursteinsäulen und die innenseitigen Natursteinbögen zwischen den Säulen. Die Maßnahme beinhaltet die vollständige Reinigung der Natursteinelemente, die Fugensanierung, Rissanierung und das Lösen und Erneuern von Antragungen und größeren Vierungen.

Themenschwerpunkt:	Denkmalgerechte Sanierung einer Natursteinfassade
Ausgeführte Arbeit: (stichpunktartig auflisten)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Größe der sanierten Fassade (mind. 500 m²): _____ m²
Auftragsvolumen (€ / Brutto): Mind. 50.000 €	
Objektname:	
Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift Bauherr:	
Anschrift Kontakt für die Referenzabfrage:	
Ausführungszeitraum:	<input type="checkbox"/>

Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen!