Summe Asphalt 2080 m2

Summe Gehwege 915 m2

Straßenbauprogramm Kämpchenstr. 2025

	Straßenablauf Nr.	Haus Nr.	Untersuchung Nr.	Zustand: Anschlüsse und Rahmen und Unterteil				Leitung
1	AS0013526	gü 86	U01	mängelfrei	X			Verschobene Verbindung bei 1,75m, 2,41m, 3,38m und bei 4,34m
2	AS0022681		U02	mängelfrei	X			Verschobene Verbindung bei 0,63m
								Riasbildung Riss, am Rohrumfang bei 1,14m
3	AS0022682	ecke Von-Bock-Str.	U03	mängelfrei	X			Verschobene Verbindung bei 1,43m, 3,11m und bei 3,89m
								Schadhafter Anschluss bei 2,79m
								Rohrbruch/Einsturz, Bruch bei 5,14m
4	AS0022686	59	U04	mängelfrei	X			Verschobene Verbindung bei 0,67m und bei 2,81m
								Infiltration fließend bei 3,85m
								Inkrustation bei 4,89m
5	AS0022685	60	U05	mängelfrei	X			Verschoben Verbindung bei 1,19m, 4,22m und bei 5,08m
6	AS0022684	gü69	U06	mängelfrei	X			Verschobene Verbindung bei 1,15m, 1,51m, 1,96m, 2,02m, 3,58m und bei 5,33m
7	AS0022683	ecke An den Sportstätten	U07	mängelfrei	X			Riasbildung , Riss, am Rohrumfang bei 2,57m
								Verschobene Verbindung bei 4,59m
8	AS0022680	80	U08	mängelfrei	X			Rohrbruch/Einsturz, Bruch Anfang bei 0,49m
								Rohrbruch/Einsturz, Bruch Ende bei 2,17m
								Verschobene Verbindung bei 2,26m
								Rohrbruch/Einsturz, Bruch bei 3,11m
9	AS0022679	86	U09	mängelfrei	X			Anhaftende Stoffe, Inkrustation bei 3,92m
10	AS0022678	ecke Südstr.	U10	mängelfrei	X			Infiltration Tropfen bei 2,92m
11	AS0018228	2	U11	mängelfrei	X			Riasbildung, Riss, am Rohrumfang bei 0,79m
								Verschobene Verbindung bei 0,19m, 1,50m und bei 3,43m
12	AS0053524	71		mängelfrei	X			keine Aufnahme

außerhalb des Baubereiches

außerhalb des Baubereiches

Bemerkung:		Eine Innensanierung der schadhaften Leitungen ist möglich.

Legende:

- Raka 10/30 Auftritt 3 cm,Zufahrten o. Auftritt
- Bordstein H15/22
- Rundbordstein 15/22 r=2 cm
- Läufer 20/10/8
- Schieberkappen, Schächte müssen angepasst werden
- vorhandene Senke
- vorhandener Baum
- Zufahrt, Zugang Bestand
- 45.59 Höhen Bestand
- 45.74 Höhen neu
- (68.06) Höhen neu gem. Bestand
- Gehweg gepflastert
- Deckensanierung
- Abzweig verdeckelt
- Stutzen in Betrieb

Nr.	ERGÄNZUNG / ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHEN

Stadt Mülheim an der Ruhr

Lageplan

M 1 : 250

BAUVORHABEN:
Decken- und Gehwegsanierung Kämpchenstraße
Paul-Essers-Straße bis Südstraße

PLANUNGSBESCHLUSS

BÜRGERINFORMATION

DER OBERBÜRGERMEISTER:
AMT FÜR VERKEHRSWESEN UND TIEFBAU 66 - 22

BAUBESCHLUSS

ZEICHNER	SACHBEARBEITER	TEAMLEITER	ABTEILUNGSLEITER	AMTSLEITER

MÜLHEIM AN DER RUHR	KENNZIFFER	PLAN NR.	VARIANTE NR.
24.01.2025	1		